

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES / FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Primer Trimestre
Departamento:	Caaguazu
Municipalidad:	Vaqueria
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimest.	2° Cuatrimest.	3° Cuatrimest.	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial						Vigente			
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar / 573 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	328.865.007	488.957.445	-	-	-	-	0	573	Alumnos	573	573	0	0	0	0	0	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.		
	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 (una) Obras Cercado Perimetral realizadas / 1 (una) Obras Cercado perimetral a cancelar, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	-	16.339.388	16.339.388	-	-	-	16.339.388	100	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		5 (una) Construcción de Baños Sexados, realizadas / 7 (siete) Construcción de Baños Sexados, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	240.000.000	443.702.870	237.947.770	-	-	-	237.947.770	54	7	Sanitarios	4	7	5	0	0	5	71	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras		
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	3 Aulas construidas y Terminadas / 11 Aulas planificadas para el año 2017	3	30	3	520	527.351.684	573.196.984	83.515.617	-	-	-	83.515.617	15	11	Aulas	7	11	3	0	0	3	27	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Existe diferencia de % debido a que aun no se realizo el pago total por dichas obras	
		16 (Dieciseis) Equipos Informaticos para Instituciones publicas del distrito, ejecutadas / 16 (Dieciseis) Equipos Informaticos para Instituciones publicas del distrito, planificadas para el año 2017	3	30	3	540	0	52.500.000	52.500.000	0	0	0	52.500.000	100	16	Unidades	0	16	16	0	0	16	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras		

[Firma]
 Gilberto Zárate González
 Director de Administración y Finanzas
 Municipalidad de Vaquería

[Firma]
 Herminio Duarte Casco
 Contador Público
 RFE 3587781 - 2



[Firma]
 Luzmila Duarte Garay
 Intendente