



Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	VAQUERÍA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
-------------------	------	---------------	-------	---------------	----------	----------------	----------	------------------	--

Organismo Financiador:	FONACIDE								
------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	395 / 395 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLlamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de Kits de Alimentos a la Sgtes Inst.: San Roque González, Esc. Bas. N° 6232 Virgen Marangatu, N°3577 San Jose, N°3120 Nuevo Horizonte, N°3896 Virgen de Fatima, N° 311 Virgen Caacupe, Sagrada Fam			395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	395	67 %
Observación:	El presupuesto fue modif. para financiar otro producto indispensable para la ejecucion del programa de Almuerzo Escolar. Se Anexa Nota Aclaratoria s/ Util. Aut. del MEC, Existe dif. de % debido a que no se llevo a abonar el monto total del contrato										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	338.823.109	-15.000.000	323.823.109	0	109.460.000	72.060.000	181.520.000	56 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	6 / 6 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Aulas s/ Planificación Municipal 2021 en la Esc. Bas. N° 4718 Sagrada Familia, Esc, Bas, Leonor Melgarejo, N° 5709 Ignacio Ovelar, Esc. Bas. Virgen de Caacupe, N° 3120 Nuevo Horizonte			6,00	0,00	6,00	2,00	2,00	2,00	6	100 %
Observación:	El presupuesto fue modificado para cumplir con la meta prevista										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	660.000.000	61.451.470	721.451.470	220.000.000	260.274.210	241.177.260	721.451.470	100 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 6 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimiento y Reparacion de Aulas s/ Planificación Municipal 2021 en la Esc. Bas. N° 332 San Pedro, Esc. Bas. 3896 Virgen de Fatima, Colegio Nacional Defensores del Chaco			9,00	-3,00	6,00	3,00	0,00	0,00	3	50 %
Observación:	La meta y el Presupuesto fue modificado para financiar otros productos de caracter prioritario para el municipio										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	230.500.000	-78.048.000	152.452.000	70.500.000	0	0	70.500.000	46 %

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA  
**Hermilio Duarte Casco**  
Contador Público  
Tel: 3587781 - 2



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA  
**Lorenzo Duarte**  
Intendente Municipal



Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13083002  
Fecha/Hora 23/03/2022 15:19:04

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZU	Municipalidad:	VAQUERIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva									
Indicador:	0 / 3 BAÑOS												
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones técnica, computo métrico, certificaciones y actas de obras	Inicial	3,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	0 %
Descripción:	Construcción de Baño Sexado s/ Planificación Municipal 2021 en el Colegio San Antonio de Padua, Colegio Virgen Candelaria, Colegio Nacional Vaqueria	Modificaciones	0,00	Vigente	3,00								
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera			Acumulado Anual	% Anual	
520	300	CONSTRUCCIONES	213.440.826	0	213.440.826	0	0	3º Cuatrimestre	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva									
Indicador:	1978 / 2790 METROS CUADRADOS												
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones técnica, computo métrico, certificaciones y actas de obras	Inicial	3.420,00	1º Cuatrimestre	1.978,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	1.978	% Anual	71 %
Descripción:	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado s/ Planificación Municipal 2021 acceso a Instituciones Educativas de la Esc. Bas. N° 3333 San Antonio de Padua, Colegio Nacional Vaqueria	Modificaciones	-630,00	Vigente	2.790,00								
Observación:	La Meta y el Presupuesto inicial fue modificado conforme a las prioridades del Municipio												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera			Acumulado Anual	% Anual	
520	300	CONSTRUCCIONES	276.625.362	-51.451.470	225.173.892	159.958.000	0	3º Cuatrimestre	0	159.958.000	71 %		
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva									
Indicador:	122 / 122 METROS CUADRADOS												
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones técnica, computo métrico, certificaciones y actas de obras	Inicial	122,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	122,00	% Anual	100 %
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral en el Colegio Nacional San Antonio de Padua s/ Planificación Municipal	Modificaciones	0,00	Vigente	122,00								
Observación:	El presente producto fue incorporado en este periodo para cumplir con las necesidades de carácter prioritario en el municipio												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS												
Código/Concepto													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera			Acumulado Anual	% Anual	
520	300	CONSTRUCCIONES	68.048.000	0	68.048.000	0	0	3º Cuatrimestre	0	68.048.000	100 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA  
**Herninio Duarte Casco**  
Contador Público

Intendente  
MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA  
**Lorenzo Duarte**  
Intendente Municipal



Ministerio de  
**HACIENDA**

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO NACIONAL**

Usuario: 13083002  
Fecha/Hora 23/03/2022 15:19:04

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	VAQUERÍA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	1 / 2 SERVICIOS										
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla, Factura, OP, Informe de Trabajos										
Descripción:	Contratación de Profesional Nutricionista en el marco del proceso simplificado para adquisición de productos de la Agricultura Familiar s/ Planificación Municipal										
Observación:	El presente producto se incorpora a partir del presente periodo para cubrir la necesidad del Municipio. Se anexa Contrato con el Profesional y Form. 1 MEC										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATACION DE NUTRICIONISTA, TECNOLOGA DE ALIMENTOS, COCINERA EN EL MARCO DEL PROCESO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
147	30	CONTRATACIONES DE PERSONAL P/PROGRAMAS DE	15,000,000	0	15,000,000	0	7,500,000	0	7,500,000	50 %	
Totales de:			FONOCIDE	1,802,437,297	-83,048,000	1,719,389,297	450,458,000	377,234,210	381,285,280	1,208,977,470	70 %

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA  
**Hermínio Duarte Casco**  
Contador Público  
3587781 - 2

Intendente  
MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA

**Lorenzo Duarte**